

Voortgangsrapportage (RAAD)

Ons Blauwe Goud

Datum

31-12-2023

Versie

Project illustratie



Voortgangsrapportage			
Projectnaam	Programma	Portfolio	Datum
Ons Blauwe Goud	Beheer openbare ruimte	Fysiek Domein - Stadsbeheer	31-12-2023
Projecttype	Startdatumproject	Projectfase	Statusproject
Project		Uitvoeringsfase	Lopend

Projectbeschrijving

Projectomschrijving

In 2020 is de Samenwerkingsovereenkomst Uitvoering Maatregelenpakket Kaderrichtlijn Water (SOK) getekend: projectnaam Ons Blauwe Goud. Het project is reeds eerder gestart en inmiddels in uitvoeringsfase. Sinds 2022 wordt het opgepakt volgens de Zoetermeerse werkwijze projectmatig werken en vanaf 2023 gerapporteerd in de VGR.

Doelstelling

Door het terugdringen van het fosfaatgehalte in de Zoetermeerse Plas zal er, zo is de gedachte op termijn, in het water minder blauwalg ontwikkelen wat ten goede komt aan de zwemwaterkwaliteit. Dit draagt bij aan het doel van de gemeente Zoetermeer om de recreatie in en rondom de plas te verhogen en een verhoging van de biodiversiteit en ecologie van het Zoetermeerse grondgebied. Daarnaast wordt ruimte geboden voor waterberging en doorstroom door de Nieuwe Driemanspolder.

Het project bestaat uit 8 onderdelen. Door het aanpassen van het watersysteem in delen van Zoetermeer (realisatie gemalen, open verbindingen, aanpassen gemalen en realisatie natuurvriendelijke oevers en het baggeren van de fosfaatrijke sliblaag in de Broekwegwetering) en het betrekken van inwoners realiseren Zoetermeer en Rijnland de doelstelling.

	Vorige status		Huidige status
Project status		➡	

Stand van Zaken

In deze rapportage gaan we vooral in op de onderdelen waar de gemeente Zoetermeer de regie over voert: *4a: aanleg natuurvriendelijke oevers, 7: moerasparels, en 8: communicatie en bewustwording*

4a. Aanleg van natuurvriendelijke oevers

In het najaar 2023 zijn in de wijken Meerzicht en Westerpark in totaal circa 1000 meter traditionele oevers omgevormd tot natuurvriendelijke oevers.

7. Moerasparels

De volgende moerasparels zijn uitgevoerd

- Ruigte moeras (2021) en
- Floatlands Broekwegwetering (2022);

In de winter 2023 constateerden we dat de Floatlands onvoldoende drijfvermogen hadden. Inmiddels heeft de aannemer de Floatlands verbeterd en waar nodig de beplanting hersteld. In oktober heeft oplevering plaatsgevonden. We blijven uiteraard monitoren.

8. Communicatie en bewustwording

- Projectgebonden communicatie (nieuwsbrieven, publicaties en bewonersparticipatie) in 2023 verliep volgens planning.
- Voor de bewustwordingscampagne wordt een kalender voor 2024 opgesteld, waarin partijen zullen communiceren over het belang van water.

De voorbereiding en uitvoering van de communicatie over Ons Blauwe Goud gaat altijd na onderlinge afstemming tussen de Gemeente en Rijnland.

De overige onderdelen zijn voor de gemeente Zoetermeer relevant, maar in de samenwerkingsovereenkomst ligt de regie daarvan bij Rijnland.

1 en 4b Watergangen Bossenpark/Westerpark (project onder regie Rijnland)

Westerpark: Na de voorbereidingsfase startte Rijnland in 2023 het met het verleggen van kabels en leidingen ten behoeve van de aanleg van de nieuwe watergang. Het werk loopt in 2024 door en het is de planning dat rond het voorjaar gestart wordt met de aanleg van de nieuwe watergang.

Bossenpark: Ten behoeve van het verleggen van kabels en leidingen rond het Bossenpark zijn 54 bomen gekapt en 13 bomen verplaatst. In december 2023 heeft Rijnland hier een kapvergunning voor gekregen. De omwonenden zijn vooraf geïnformeerd.

Wat willen we bereiken

1e helft 2024 gepland:

4a. Aanleg van natuurvriendelijke oevers

Begin 2024 worden in wijk De Leyens de laatste werkzaamheden uitgevoerd en worden op de natuurvriendelijke oevers de beplanting aangebracht waarmee fase 2 wordt afgerond

7. Moerasparels

Op ambtelijk niveau overleggen het Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente over de derde moerasparel. Partijen bezien of de in samenwerkingsovereenkomst genoemde

"vergroening oevers van de plas" vervangen kan worden door een perspectiefrijk alternatief: "de aanleg van een IJzerzandfilter" langs de Zoetermeerse Plas ter hoogte van de Broekwegkade. Een ijzerzandfilter is een mogelijkheid voor verlaging van het fosfaatgehalte.

1 en 4b Watergangen Bossenpark/Westerpark (project onder regie Rijnland)

Westerpark: Na het verleggen van de kabels en leidingen start Rijnland voorjaar 2024 met de aanleg van de nieuwe watergang.

Bossenpark: De procedure en de afwikkeling van de omgevingsvergunning voor aanleg de watergangen loopt nog. De verwachting is dat er uiterlijk in het voorjaar 2024 duidelijkheid is. Op basis daarvan wordt de verdere planning vastgesteld.

Financiële stand van zaken

De uitgaven blijven binnen de jaarschijven van de projectbegroting.

Risico's

Risico: Vertraging planning ten gevolge van de vaststellingsprocedure plan en procedures omgevingsvergunning.

Gevolg: vertraging en extra kosten

Beheersmaatregel: uitgebreide communicatie, participatie en inspraakprocessen ingepland en rapportage.

Risico Hoge kosten baggeren Broekwegwetering

Gevolg: Overschrijding budget.

Beheersmaatregel: Onderzoek naar kwaliteit en kwantiteit bagger en beperken kosten transport verwerken door lokale toepassing van de bagger.

19-1-2024 09:40