

Bijlage 2 Raadsvoorstel 2016-000893

Stand van zaken Uitvoeringsprogramma Nota Mobiliteit Lopende projecten Jaarschijven 2007 t/m 2016 d.d. 1 november 2016

Hieronder vindt u de stand van zaken van de projecten die nog niet waren afgerond per 1 januari 2016.

Jaarschijf 2016

a) School/thuisroutes veiliger maken

In 2015 heeft de Fietzersbond alle school/thuisroutes binnen Zoetermeer onderzocht. Zij vroegen specifiek aandacht voor de schoolzones bij de Clauslaan, Paltelaan, Javalaan en Velddreef. Met dit budget is de schoolzone Clauslaan verbeterd. In de jaarschijf 2017 is een budget opgenomen voor de overige schoolzones.

b) Verhogen van fiets- en voetgangersoversteken op rotondes

Het ontwerpproces van dit project is opgestart. Uitvoering staat gepland in 2017.

c) Reconstructie kruispunt Franklinstraat-Wattstraat

Het ontwerpproces van dit project is opgestart. Uitvoering staat gepland in 2017.

d) Reconstructie Brusselstraat

Dit project heeft een relatie met de upgrade van het Stadshart en het verbeteren van het fietsparkeren aldaar. Het ontwerpproces is opgestart.

e) Nachtnet fiets

In 2016 is het Nachtnet Fiets gerealiseerd en geopend. In 2017 wordt een uitvoeringsplan voor de resterende onderdoorgangen en tunnels gemaakt, en wordt een deel hiervan uitgevoerd.

f) Afrondingsfasen diverse projecten

- Aanpassen laatste toplocaties fietsongevallen door plaatsen van bromfietsdrempels: dit project wordt voorbereid en uitgevoerd eind 2016/begin 2017 (afhankelijk van weersomstandigheden).
- Afrondingsfase verwijderen obstakels fietspaden: eind 2016/begin 2017 wordt de uitvoering van dit project afgerond
- Afrondingsfase actualisatie bewegwijzering fietspaden: zie hieronder bij fietsbewegwijzering.

g) Geven van praktische fietslessen groep 4 en 6 basisscholen 2016/2017

De jaarlijkse fietslessen worden afgerond in mei 2017.

h) Coördinatie praktisch verkeersexamen

Het verkeersexamen vindt plaats in mei 2017.

Jaarschijf 2015

2e fase verwijderen obstakels in fietspaden of vervangen door fietsvriendelijke palen

Deze fase is afgerond.

2e fase actualisatie bewegwijzering fietspaden

Dit project is samengevoegd met de eerste fase (zie jaarschijf 2013).

Afronden project bromfietzers op de rijbaan

Dit betreft de afronding van het project “bromfietsen op de rijbaan”. De inventarisatie is lopende, uitvoering vindt plaats in 2017.

Aanpassen fietsoversteek 3e Stationsstraat/Pigmentsingel

Doel van dit project is de verkeersveiligheid op deze locatie te vergroten. De ontwerpfase van dit project is gestart. Uitvoering vindt naar verwachting plaats in 2017.

Verhogen van de fietsoversteken van de minirotondes Schoolstraat/Van Diestlaan/Osylaan en Van Stolberglaan/Clauslaan bij winkelcentrum Vijverhoek

De uitvoering van de minirotonde bij de Osylaan is gereed. Uitvoering van de minirotonde bij winkelcentrum Vijverhoek wordt samengevoegd met de rotonde Stolberglaan/Paltelaan (zie hieronder).

Aanpassen van de fietsoversteek Vaartdreef/Violiervaart

De uitvoering van dit project is gereed.

Aanleg rotonde Van Aalstlaan/Van Diestlaan/Van der Hagenstraat

Door wijzigingen in de planning van het programma Palenstein werd het mogelijk om de rotonde in de 2^e helft van 2016 aan te leggen. De uitvoering is inmiddels gereed.

Aanpassen fietspaden op de rotonde Van Stolberglaan/ Paltelaan

In de ontwerpfase ontstond de wens, ook vanuit bewoners, om het fietspad op de Stolberglaan vrijliggend aan één kant van de weg te leggen. Dit heeft invloed op het ontwerp van zowel onderhavige rotonde als de rotonde bij de Vijverhoek (zie hierboven). Het beschikbare budget voorziet niet in de middelen voor deze wens. In de jaarschijf van 2017 is het project Fietspad Stolberglaan opgenomen, zodat dit als één project kan worden uitgevoerd.

Opstellen Visie Hoofdwegenstructuur

De visie is gereed en wordt onderdeel van de nieuwe Mobiliteitsvisie, die momenteel wordt opgesteld.

Geven van praktische fietslessen groep 4 en 6 basisscholen 2015/2016

Het programma Verkeerslokaal is bijgewerkt en de jaarlijkse fietslessen hebben plaatsgevonden.

Onderzoek verkeerssituatie winkelcentra

Het onderzoek naar de verkeerssituaties bij de wijkwinkelcentra is afgerond. De uitvoering van de maatregelen is opgevoerd als project in de jaarschijf 2017.

Coördinatie praktisch verkeersexamen

Het verkeersexamen heeft plaatsgevonden in mei 2016.

Jaarschijf 2014

Verbeteren A12 2e afslag Zoetermeer extra rechtsafstrook richting de Oostweg/Pijnacker.

Het ontwerp is gereed, er wordt gewerkt aan een uitvoeringsovereenkomst met RWS. De uitvoering van dit project is uitgesteld tot 2017.

Reconstructie rotonde Willem Dreeslaan/Hugo de Grootlaan/Aletta Jacobslaan

De uitvoering is gestart in oktober 2016 en is voor het eind van 2016 gereed.

Reconstructie Kadelaan/Zijdewerf/Werflaan

De uitvoering is gereed.

Uitvoering Nachtnet Fiets

De uitvoering heeft plaatsgevonden. Het Nachtnet Fiets is geopend op 28 oktober 2016.

Uitvoering Actieplan Verkeersveiligheid 2013

Het restant van dit budget wordt gebruikt voor verkeersveiligheidsmaatregelen, die voortvloeien uit de Visie Hoofdwegen (zie jaarschijf 2015).

Uitvoering Lokale aanpak veilig fietsen

Het project is gereed. Het budget is aangewend om de rotonde Van Leeuwenhoeklaan/Clauslaan/Bijdorplaan fietsveilig te maken.

Jaarschijf 2013

Aanpassing kruispunt Tintlaan/2e en 3e Stationsstraat

Uitvoering is afgerond in het 3^e kwartaal van 2016.

Verhogen fiets- en voetgangersoversteken rotondes J.L. van Rijweg/Van Leeuwenhoeklaan en Zwaardslotseweg/Muzieklaan).

De uitvoering van beide rotondes is gereed.

Inventarisatie en actualisatie bewegwijzering fietspaden

De inventarisatie is afgestemd met de Fietzersbond en wordt aangepast. Daarna wordt het plan getoetst door de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd). De uitvoering van alle fasen van dit project vindt in 2017 plaats.

Jaarschijf 2012 – deze jaarschijf is afgerond

Verbeteren fietsparkeren Dorpsstraat en CKC

Het verbeteren van het fietsparkeren bij het CKC en in de Dorpsstraat is uitgevoerd.

Jaarschijf 2011 – deze jaarschijf is afgerond

Fietsenstallingen OV-haltes

De uitbreidingen van de fietsenstallingen bij Randstadrailhaltes Willem Dreeslaan, Voorweg en Centrum West zijn uitgevoerd.