

Stand van zaken:

Uitvoeringsprogramma Nota Mobiliteit, Jaarschijven 2007 t/m 2014

d.d. 12 januari 2015

Toelichting:

V = verkeersveiligheid

F = fiets

A = auto

O = openbaar vervoer

Voorraadlijst

Kruising Van Aalstlaan – Van Aalstlaan

Reconstructie tot rotonde. Uitvoering medio 2016 gelijktijdig met de werkzaamheden in het kader van het project Palenstein

Kruispunt Australieweg/Van Aalstlaan

Aanleggen van drempels, snelheidscamera's en/of aanpassing van het snelheidsregime, teneinde het aantal ongevallen op dit punt terug te dringen. Wordt onderdeel van het onderzoek hoofdwegen uit het actieplan verkeersveiligheid

Aanpak kruising Europaweg – Denemarkenlaan

Uitbreiding capaciteit door middel van extra opstel vak op de Ondineschouw en aanpassing van de verkeersregelinstallatie teneinde de doorstroming te bevorderen en de als lang ervaren wachttijden te bekorten.

Aanpak kruising Europaweg – Aziëweg – Australiëweg + wegvak tot Vaartdreef

Uitbreiding capaciteit kruising Aziëweg door realisatie van extra opstelstroken op de Australiëweg en Aziëweg en aanpassing van de verkeersregelinstallatie teneinde filevorming te voorkomen. Aanleg van drempels op de kruising met de Vaartdreef om te hoge snelheden en daardoor ontstane ongevallen te voorkomen. Wordt onderdeel van "Onderzoek hoofdwegen" uit Actieplan Verkeersveiligheid

Maatregelen uit Actieplan Verkeersveiligheid

Uitvoeren (keuze uit) infrastructurele maatregelen en voorlichting- en educatieprojecten
Infrastructuur:

- 3^e Stationsstraat – Juweellaan
Reconstructie kruisingsvlak; bijvoorbeeld door het aanbrengen van een versmalling
- Prinses Maximaplein
Terugdringen van hoge snelheden op de Oostweg (kop-/staartbotsingen), bijvoorbeeld door aanpassing wegprofiel en/of bebording
- Oostweg – Franklinstraat
Aanpassen van de oversteken en verkeerslichten, teneinde omlopen en lange wachttijden te voorkomen. Dit wordt onderdeel van het onderzoek hoofdwegen uit het actieplan verkeersveiligheid
- Franklinstraat – Wattstraat
Zodanige reconstructie van de kruising waardoor de oversteekbaarheid vanuit de Wattstraat wordt verbeterd.
- Akkerdreef – Erwtentakker
Mogelijk het wegregime aanpassen. Wordt onderdeel van de uit te voeren wegbeeld analyse.
- Parkdreef
Mogelijk het wegregime aanpassen. Wordt onderdeel van de uit te voeren wegbeeld analyse

Asfalteren tegel fietspaden

Door het bieden van een zo hoog mogelijk comfort, wordt fietsen aantrekkelijker gemaakt. Het omvormen van tegel- naar asfaltverharding op fietspaden draagt daar aan bij. Asfaltverharding is tevens veiliger omdat het niet gevoelig is voor spoor- en kiervorming en is bij winterse neerslag stroever.

Twee snelle fietsroutes

Snelle comfortabele fietsroutes zorgen voor een toename van het fietsgebruik op de wat langere afstand. Zeker nu steeds meer mensen over een e-bike beschikken en bereid zijn daarmee grotere afstanden te overbruggen. De fietsroutes leveren een bijdrage aan het terugdringen van congestievorming op de weg en zorgen voor minder parkeerdruk op de werklocaties.

Fietsstraten

Omvormen van straten/wegvakken waar sprake is van zware fietsstromen en het gewenst is dat de auto een ondergeschikte rol speelt, conform het actieplan fiets.

School fietsroute netwerk

In beeld brengen van de fietsroutes naar de scholen en mogelijke knelpunten en oplossingen in beeld brengen.

Website fiets (gerealiseerd)

Realiseren van een website waarin alle zaken betreffende fiets (en wellicht ook wandelen) wordt gebundeld. Te denken valt aan (recreatieve) routes, knooppunten, horecapunten, stallingmogelijkheden, laadpunten e-bike, fietsherstellers, enz.

Ontbrekende schakels fietsnetwerk

Ontbrekende fietsroutes aanleggen, conform het actieplan fiets.

Standaardisatie rotondes

Zo veel mogelijk standaardiseren van de rotondes in Zoetermeer. Vooral gericht op herkenbaarheid, het verhogen van de fiets- en voetgangersoversteken, eenduidige bebording en voorrangregeling, conform het actieplan verkeersveiligheid.

Parkeervak markering ophalen

Op veel parkeerterreinen is het onderscheid tussen de diverse parkeervakken onderling, door het verdwijnen van de kleuren van de toegepaste betonbestrating, vrijwel onzichtbaar geworden. Hierdoor wordt inefficiënt geparkeerd, gaat parkeerruimte verloren en kunnen parkeerknelpunten ontstaan. Door het aanbrengen van nieuwe markeringsstrepen kan dit worden voorkomen.

Nachtnetfiets bedrijven

Via het nachtnet fiets worden belangrijke avond-, nacht- en vroege ochtend de bestemmingen op een verkeer- en sociaal veilige manier verbonden met de herkomstgebieden. Realisatie conform het actieplan fiets.

Jaarschijf 2014**Categorie Stand van zaken****Verbeteren A12 2^e afslag Zoetermeer extra rechts afstrook richting de Oostweg/Pijnacker.**

Aanbrengen van een extra rechtsaf strook op de afrit vanuit de richting Den Haag ter verbetering van de verkeersafwikkeling. Het ontwerp is vrijwel gereed. De uitvoering vindt naar verwachting in de 2^e helft van 2015 plaats.

A

Ontwerp**Aanleg laadvoorzieningen voor elektrisch oplaadbare auto's**

Er zijn 35 laadpalen geplaatst.

A

Gereed**Reconstructie Willem Dreeslaan/Hugo de Grootlaan/Aletta Jacobslaan**

Verminderen van het aantal rijstroken op de rotonde waardoor de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers wordt verhoogd. Het ontwerp is medio februari gereed. Vervolgens wordt een bewonersavond gehouden en hierna tijdelijk een proefopstelling geplaatst. Op grond van het resultaat wordt de rotonde naar verwachting in het 2^e kwartaal van 2015 gereconstrueerd.

V

Ontwerp**Reconstructie Kadelaan/Zijdewerf/Werflaan**

Verduidelijken van de voorrangssituatie. Het ontwerp is medio februari gereed. Vervolgens wordt een bewonersavond gehouden. De uitvoering vindt naar verwachting in het najaar van 2015 plaats.

V, F

Ontwerp**Voorlichting- en educatieprojecten**

Realiseren van voorlichting- en educatieprojecten die opgenomen zijn in het Actieplan Verkeersveiligheid 2013.

V

Gereed**Fietslessen groep 4 en 6 basisscholen.**

Verbeteren van de kennis en vaardigheden van deze kwetsbare doelgroep waardoor zij veilig aan het verkeer kunnen deelnemen.

V, F

Gereed**Uitvoering Nachtnet Fiets**

Stimuleren van het fietsgebruik door routes aan te bieden die in het donker als "sociaal" onveilig worden ervaren. Op grond van het uitgevoerde onderzoek wordt in de 1^e helft van 2015 een uitvoeringsplan opgesteld.

V, F

Onderzoek**Uitvoering maatregelen Actieplan Verkeersveiligheid 2013**

Onderzoeken van verkeersonveilige situaties. De onderzochte locaties zijn in de geactualiseerde voorraadlijst opgenomen.

V

Onderzoek**Uitvoering Lokale aanpak veilig fietsen**

V, F

**Opstellen
aanpak**

Jaarschijf 2013

Categorie Stand van zaken

Beperkte aanpassing kruispunt Tintlaan met de 2^e en 3^e Stationsstraat conform kruispunt Zegwaardseweg/Ruimtebaan. Verder versmallen van de rijbaan en verhogen van de fiets-/voetgangers-oversteekplaats. Op grond van aanvullend onderzoek en overleg wordt het ontwerp aangepast. Medio maart wordt een bewonersavond gehouden. Deze aanpassing wordt naar verwachting halverwege 2015 uitgevoerd .	F	Ontwerp
Verhogen fiets- en voetgangersoversteekplaatsen 2 rotonden (J.L. van Rijweg/Van Leeuwenhoeklaan en Zwaardslootseweg/Muzieklaan). De rotonde Zwaardslootseweg/Muzieklaan is gereed. De rotonde J.L. Van Rijweg/Van Leeuwenhoeklaan wordt halverwege 2015 uitgevoerd	V, F	Ontwerp
Vergroten capaciteit kruispunt Amerikaweg/Vorstiusrode. In het voorjaar van 2015 wordt ter plaatse van het kruispunt Vorstiusrode/Muzieklaan de asfaltdeklaag aangebracht. Dit kon in verband met de weersomstandigheden niet eerder plaatsvinden.	V, F, A	Gereed
Inventarisatie obstakels in fietspaden, weghalen of handhaven en beter accentueren. De inventarisatie is gereed. In Rokkeveen en Lansinghage worden deze obstakels verwijderd of door nieuwe fietsvriendelijke palen vervangen.	V, F	In uitvoering
Inventarisatie bewegwijzering fietspaden actualiseren en bebording aanpassen/aanvullen waar nodig. De inventarisatie is gereed. De uitvoering van de 1 ^e fase vindt medio 2015 plaats	F	Inventarisatie
Samen met de bewoners en winkeliers een plan opstellen ter verbetering van de bereikbaarheid van de Dorpstraat met de fiets. Het verkeersonderzoek ten behoeve van dit plan wordt begin 2015 uitgevoerd.	V, F	Onderzoek
Fietslessen groep 4 en 6 basisscholen.	V, F	Gereed
Twee bestaande fietsverbindingen tot stad/platteland verbinding omvormen. Beide routes zijn uitgewerkt en opgenomen in de fiets app Beleef Routes	V, F	Gereed

Jaarschijf 2012**Categorie Stand van zaken****Opstellen Actieplan Verkeersveiligheid**

Het actieplan beoogt om snel en concreet voeding te geven aan wat er op het gebied van verkeersveiligheid vanaf 2013 moet gebeuren en wat dit gaat kosten

V **Gereed**

Opstellen Actieplan Fiets

Het Actieplan beoogt om snel en concreet voeding te geven aan wat er op het gebied van fietsvoorzieningen vanaf 2013 moet gebeuren en wat dit gaat kosten

F **Gereed**

Reconstructie rotonde Aïdaschouw/Zwaardslootseweg (tot aan Europaweg)

Het verwijderen van de fiets- en voetgangersoversteek aan de noordzijde is in 2012 uitgevoerd. Op grond van nader onderzoek wordt afgezien van het versmallen van fiets- en voetgangersoversteek aan de zuidoostzijde en het herindelen van het wegvak tussen de Europaweg en de rotonde. Wel zijn de huidige fiets-/voetgangersoversteken verhoogd uitgevoerd

V, F, A **Gereed**

Wijziging kruising Toneellaan/Aziëweg

Verruiming capaciteit door aanpassing belijning en een efficiëntere afstelling van de VRI in voorbereiding

A **Gereed**

Reconstructie rotonde Oostweg/Stephensonstraat/Willem Dreeslaan

Definitieve infrastructurele maatregelen naar aanleiding van eerder uitgevoerde studies en een proefopstelling

V **Gereed**

Instellen 2 schoolzones

Ter verbetering van de verkeersveiligheid worden in navolging van vijf eerdere schoolzones V ook schoolzones geëffectueerd aan de Paltelaan en de Clauslaan. Voorbereiding gereed

V **Gereed**

Fietslessen groepen 4 en 6

Het voor 1 jaar kunnen continueren van de fietslessen voor de groepen 4 en 6

V **Gereed**

Onderzoek kwaliteitslag parkeren Stadshart

Het uitvoeren van een parkeeronderzoek om een duidelijk en actueel inzicht in het parkeren in de binnenstad te krijgen in het licht van een eventuele wijziging in het parkeerregime

A **Gereed**

Verbeteren fietsparkeren Dorpsstraat

Onderzoek naar hoe het beste invulling kan worden gegeven aan het verbeteren van het fiets parkeren. De inventarisatie is gereed en wordt meegenomen in de visie Dorpsstraat.

F **Ontwerp**

Kruispunt Briljant - Sieraadlaan - Edelsteensingel

Het uitvoeren van maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid.

V, F **Gereed**

Onderzoek en realisatie dynamisch parkeer verwijssysteem Dorpsstraat

Een dynamisch parkeer verwijssysteem kan een grote bijdrage leveren aan een betere benutting van de verschillende parkeervoorzieningen rond de Dorpsstraat. Op grond van het positieve resultaat van het onderzoek is het parkeer verwijssysteem gerealiseerd.

A **Gereed**

Jaarschijf 2011**Categorie Stand van zaken****Kruising Bossenwaard/Meerzichtlaan**

VRI verwijderen en reconstructie kruispunt. Door het Stadsgewest Haaglanden niet akkoord bevonden. De huidige VRI wordt in 2013 vervangen. De kosten komen ten lasten van de reserve groot onderhoud.

A,F **Vervallen**

Naambordjes tunnels Zoetermeer

Ter vergroting van de sociale veiligheid en aantrekkelijkheid van het fietsnetwerk.

V, F **Gereed**

Schoolzones instellen

Na de Lijnbaan ook bij de basisscholen aan de Parkdreef en Sierraadlaan/Briljant. De schoolzone Parkdreef is gereed. De schoolzone Sierraadlaan/Briljant komt op grond van nader onderzoek te vervallen

Gereed
V **Vervallen**

Uitvoering maatregelen Europaweg

Aanpassen rijstrookindeling in 2011 en aanpassing bebording en herprogrammering VRI in 2012 A Aangemeld en akkoord bevonden

A **Gereed**

Fietspad noordzijde A12

Betreft het treffen van omgevingsmaatregelen. Door het Stadsgewest Haaglanden afgewezen. Wordt door de gemeente gefinancierd. De kosten komen ten lasten van het budget omgevingswerken gemaal Meerzicht.

V, F **Vervallen**

Fietsenstallingen OV-haltes en gemeentelijke instellingen

Uitbreiding en kwaliteitsverbetering fietsenstallingen. De inventarisatie is afgerond. De uitbreiding van de fietsenstalling bij de Randstadrail-halte aan de Willem Dreeslaan wordt in 2014 uitgevoerd. Het ontwerp voor de uitbreiding aan de Voorweg is gemaakt en kan medio februari worden uitgevoerd. De uitbreiding van de bewaakte fietsenstallingen bij station Zoetermeer worden halverwege 2015 uitgevoerd

V,F **Uitvoering**

Rotonde Aïdaschouw/Zwaardslootseweg

Studie naar verbeteringen van de onoverzichtelijkheid en Verkeersonveiligheid

V **Gereed**

Kruising Mahatma Gandhisingel/Danny Kayelaan

Verwijderen VRI en herinrichting kruispunt.

A, F, V **Gereed**

Lansinghageweg tussen Edelgasstraat en Oostweg

Aanpassen voorsorteervakken voor snellere doorstroming autoverkeer en OV.

O,A **Gereed**

Verkeersplan Dorp

Aanvullende maatregelen naar aanleiding van het Verkeersplan Dorp. Schoolstraat wegversmallingen en verleggen voetgangersoversteek Karel Doormanlaan

A
A, V **Gereed**

Jaarschijf 2010**Categorie Stand van zaken****Zuidweg/Corpus**

Uitvoeringskosten autoverkeer (zie ook jaarschijf 2007) Financiering Corpus is rond. Maatregelen autoverkeer zijn onderdeel van het gehele project

O,A Gereed

Kruising Edisonstraat/Franklinstraat

Aanleg van rotonde

A, V, F Gereed

Kruising Franklinstraat/Marconistraat

Aanleg van rotonde

A, V, F Gereed

Flankerende maatregelen proefopstelling Oostweg

Situatie onderliggend wegnnet verbeteren naar aanleiding van een proefopstelling.

In 2012 wordt nog een VRI geplaatst op de kruising

Oostweg/Van der Hagenstraat. Hiervan is op grond van nader

onderzoek en vanwege de relatief lage verkeersintensiteiten afgezien

A Vervallen

Het kruispunt Binnenweg/Fokkerstraat wordt aangepast

A Gereed

De wegindeling op de Oostweg wordt aangepast

A Gereed

Studie oplossingsrichtingen rotonde Oostweg/Stephensonstraat**Willem Dreeslaan**

Studie naar aanpassingen in verband met relatief veel fietsongevallen

V, F Gereed

Uitwerken aansluiting A12 in schetsontwerpen

Uitwerken aansluiting A12 in schetsontwerpen

A Gereed

Verkeersplan Dorp

Na het in bedrijf stellen van de pollers met bijbehorende aanpassing van de bebording en het dynamische parkeer verwijs systeem zijn alle werken in dit kader afgerond.

A Gereed

Kruising Buytenparklaan/Amerikaweg

Aanleg rotonde i.v.m. verkeersveiligheid en bereikbaarheid openbaar vervoer

V, O Gereed

Juweellaan/Sieraadlaan aanpassingen

Verduidelijken voorrangssituatie

V, F Gereed

Verbeteren aansluitingen fietspaden A12

Aanleg verbinding Westerpark - Balijbrug en verbeteren tunnels A12

F Gereed

Fietspad Groeneweg

Aanleg vrij liggende fietspad ten behoeve van scholieren

F Gereed

Fietsstroken 2e Stationsstraat

Versterken positie fiets door aanleg fietsstroken

F Gereed

Fietssuggestiestroken Voorweg

Versterken positie fiets door de aanleg van fiets suggestiestroken

F Gereed

Maatregelen Europaweg

Uitvoeren maatregelen ter verbetering van de doorstroming en verkeersveiligheid

A, V Gereed

Verkeersveiligheidseducatie op school (t/m 2011) Deelname aan ANWB Streetwise - praktische verkeerseducatie	V	Gereed
Studie herinrichten kruising Ghandisingel/Madame Curiesingel Huidige VRI vervangen door een alternatieve oplossing	A	Gereed
Herstructureren kruising Van Stolberglaan/Boerhavelaan Reconstructie door accent op fietsoversteek	V, F	Gereed
Kruising Van Stolberglaan/Clauslaan Aanleg rotonde ten behoeve van de verkeersveiligheid	V	Gereed
Nachtnet uitvoeringsplan Uitvoering maatregelen op basis van studie in 2009 Wordt meegenomen in het actieplan 2014	F,V	Gereed
Weteringdreef/Vissendreef Reconstructie in verband met black spot, verkeersveiligheid	V	Gereed
Vissendreef Opheffen voetpad, realiseren 3,5 m breed fietspad	F	Gereed

Jaarschijf 2009

	<u>Categorie</u>	<u>Stand van zaken</u>
Kruisingen Edisonstraat/Van der Hagenstraat/Fokkerstraat Aanleg twee rotondes	V, F, A	Gereed
Nachtnet Fiets Studie naar sociaal veilig fietsnetwerk	F, V	Gereed
Zegwaardseweg Verbeteren positie op de weg door herinrichting	F	Gereed
Kruising Australieweg/Van Aalstlaan Extra voorsorteervakken ten behoeve van doorstroming	A	Gereed
Kruising Australiëweg/Vaartdreef Extra voorsorteervakken ten behoeve van doorstroming	A	Gereed
Kruising Aziëweg/Toneellaan Onderzoek naar extra voorsorteervakken ten behoeve van doorstroming. Vervallen vanwege uitbreiding ziekenhuis.	A	Gereed
Fietsroute P5 door Rokkeveen opwaarderen Verbeteren positie van de fiets in de lus Zuidweg, asfalteren route tot aan de Tintlaan	F	Gereed
Fietsroute P2 optimaliseren incl. extra brug Betreft fietsroute Voorleg/Buytenparklaan nabij Intratuin. Verbreden brugdek, asfalteren fietspad en voorrang wijzigen	F, V	Gereed
Verbindingen buitengebied Opstellen routenet richting buitengebied. Wordt meegenomen in Actieplan Fiets	F	Gereed
Oversteekplaats Bleiswijkseweg halverwege Fokkerstaat en Oostweg Aanleg oversteekplaats Bleiswijkseweg	V	Gereed
Oversteekplaats Stationsstraat - A12 Opstelruimte verbeteren	F, V	Gereed
Fietsvriendelijke verkeerslichten Onderzoeken fietsvriendelijkere verkeerslichten. Onderzoek is gereed. Bij het vervangen van de VRI's worden aanpassingen meegenomen, waaronder intelligente drukknoppen, wachttijdvoorspellers en wachtsignaal.	F	Gereed
Aanleg fietspad Brechtzijde Aanleg vrijliggend fietspad westzijde Brechtzijde	F, V	Gereed
Fietsstraat Broekwegschoor Verbeteren positie fiets door aanleg fietsstraat Naar aanleiding van participatie wordt afgezien van de fietsstraat. In het kader van groot onderhoud is het fietspad en de rijbaan (asfalt) in 2012 van een nieuwe deklaag voorzien. Kosten komen ten laste van de reserve groot onderhoud.	F	Vervallen
Vervangen verkeersmethodiek voor het basisonderwijs Betreft een nieuwe methode: "Verkeerslokaal"	V	Gereed

Jaarschijf 2008**Categorie Stand van zaken****Studie naar structurele maatregelen aansluiting N470/Oostweg/A12**

Een studie naar verdergaande capaciteitsverruimende maatregelen A Gereed

Studie naar maatregelen Europaweg

Onderzoek maatregelen ter verbetering doorstroming en verkeersveiligheid A, V Gereed

Fietspad Meerpolder

Aanleg fietspad op Meerpolderdijk F, V Gereed

Fietsroute B2 - C15

Verbeteren afsluiting busbaan van de Sierraadlaan naar het fietspad Berkelseweg F Gereed

Fietsroute Aziëweg/Geerweg

Aanleg fietsbrug ter verbetering verkeersveiligheid / recreatieve verbinding F, V Gereed

Kruising Brechtzijde/Toneellaan

Aanleg rotonde ten behoeve van verbeteren fietsroute en verkeersveiligheid F, V Gereed

Kruising Tintlaan/3e Stationsstraat

Reconstructie kruispunt ten behoeve van verbeteren fietsroute en verkeersveiligheid F, V Gereed

Kruising Kleurlaan/Paletsingel

Voorsorteervakken verwijderen en fietsoversteek accentueren F, V Gereed

Kruising Houtsingel/Albert Schweitzersingel

Voorsorteervakken verwijderen en fietsoversteek accentueren F, V Gereed

Jaarschijf 2007**Kruispunt Rokkeveenseweg/Binnenweg**

Aanbrengen verhoogde middengeleider i.v.m. opstelruimte voor fietsers

F, V

Gereed

Kruispunt Edelsteensingel/4e Stationsstraat

Transformatie 4e Stationsstraat van gebiedsontsluitingsweg naar een verblijfsgebied

F, V

Gereed

Kruispunt Abdissenbos/Voorweg

Aanpassen middengeleider waardoor rechtsaf slaan richting de Voorweg onmogelijk is

V

Gereed

Kruispunt Voorleg/Heuvelweg

Fietzers in de voorrang, aanleg drempels, verhogen verlichtingsniveau

F, V

Gereed

Kruispunt Industrieweg bij de gevangenis

Realiseren verbinding voor fietsverkeer richting bedrijventerrein Rokkehage

F

Gereed

Van Stolberglaan/Paltelaan

Verbeteren verkeersveiligheid door fietspad herkenbaar te maken

F, V

Gereed

Lansinghagepad/Vernispad

Aanbrengen verlichting

F

Gereed

Boerhaavelaan/Ierlandlaan

Vernieuwen / verkeersveiliger maken fietspaden

F, V

Gereed

Edisonstraat/Stephensonstraat

Reconstructie fietsoversteek

F, V

Gereed